



PERMISO DE TRABAJO VOLADURAS

12.F6-2
Forma 1 de 4

Precauciones tomadas por autoridad de área:

Página 2 de 4

	SI	NO	N/A		SI	NO	N/A
Seguridad social al día	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verificación señalización y epp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aislamiento de control	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Inertizar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aislamiento eléctrico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Plan emergencias	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Desenergizar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sección II - Trabajos de voladuras - Completar esta sección y la sección I para realizar trabajos de voladuras

	SI	NO	N/A		SI	NO	N/A
A - El personal que desarrolla las actividades de voladuras es competente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	F - Se tiene un plan y recursos para asegurar que no existan personas en un radio de 300 metros 15 minutos antes de la voladura.?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B - El personal que maneja los explosivos tiene los EPP adecuados ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	G- Existe presencia de las fuerzas militares durante toda la preparación de la voladura?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C - Se informo a la comunidad por escrito de la fecha y hora de la voladura?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	H - Se tiene un sistema de alarma y comunicación para informar a la comunidad 30 min, 10 min y 2 min antes de la voladura?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D - Se informo a transito con 5 días de anticipación ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	I - El personal es conciente que puede ingresar al área únicamente cuando el ingeniero a cargo lo autorice?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E - Se tiene un plan para atención de derrumbes, que incluya equipos y personas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	J - Las estructuras adyacentes, y las vecindades adyacentes a la zona de voladura se cubrieron con tablonces, redes o mallas que impidan el lanzamiento de partículas menores fuera de la zona que se desea controlar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

